

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 2 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 22-31℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查办公楼屋顶水泥基础就位; 2、检查进场吊车司机操作证及车辆合格证; 3、检查吊装所使用的吊带,安全旁站组件、逆变器吊装; 4、审查新进场人员保险,要求施工人员正确佩戴安全帽; 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	早上办公楼屋顶水泥基础就位 下午办公楼、宿舍楼组件、逆变器吊装 生产车间支架及砖块吊装 施工人数上午 5 人,下午 9 人 进场机械:吊车一辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王超