

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 5 日

天气：阵雨

星期：二

气温：23-32℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间屋面逆变器支架破坏防水层整改情况。 2、要求施工单位负责人给工人安全技术交底。 3、参与厂区关于生产车间屋面漏雨修补会议。 4、检查宿舍楼屋顶支架斜撑安装。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、生产车间北屋面逆变器支架安装 2、宿舍楼支架斜撑安装 施工人数 9 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	