

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 8 日

天气：多云

星期：五

气温：25-35℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查办公楼屋顶支架安装。 2、生产车间支架整改，发现无人施工，催促施工单位尽快整改，未整改前不得进行组件安装。 3、给业主汇报现场情况。 4、要求施工单位在确保质量及安全的前提下加快施工进度。 5、要求施工单位进场材料报审。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、办公楼屋面支架安装（累计完成 3 个区域） 施工人数 5 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	