

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 11 日

天气：阴

星期：一

气温：23-34℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间支架整改，要求清理屋面施工垃圾。 2、检查办公楼屋顶及宿舍楼屋顶支架斜撑及背拉杆安装。 3、生产车间支架拉钢丝绳，要求施工单位确认施工方案。 4、要求施工单位在确保质量及安全的前提下加快施工进度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、办公楼及宿舍楼屋面支架安装 施工人数 9 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超