

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 14 日

天气：晴

星期：四

气温：23-35℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场要求施工单位负责人给施工人员安全技术交底。 2、办公楼屋顶组件安装，现场开箱检查。 3、检查办公楼屋面组件安装，要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、要求施工单位在办公楼屋顶尽快安装过墙梯。 5、给业主汇报现场情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	办公楼屋面组件安装（完成 2 个区域） 施工人数 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	