

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 15 日

天气：晴

星期：五

气温：25-35℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查办公楼屋顶安装的组件，发现压块 1 处塑翼螺母未安装到位。 2、办公楼屋顶组件安装，现场开箱检查。 3、检查宿舍楼屋面组件安装。 4、确认办公楼屋顶安全过墙梯到场时间。 5、监理周报整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	办公楼屋面组件安装完成 100% 宿舍楼屋顶组件安装完成 50% 施工人数 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超