

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 17 日

天气：晴

星期：日

气温：24-34℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到场吊车司机操作证，吊装所使用的吊带。 2、要求施工单位在吊装区域拉安全警示带。 3、旁站办公楼安全梯吊装，垃圾清理。 4、催促施工单位直流电缆尽快到场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	办公楼安全梯吊装 宿舍楼垃圾清理 施工人数 4 人，管理人员 1 人 吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	