

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 23 日

天气：多云

星期：六

气温：25-35℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间北屋面组件安装，组串接线。 2、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 3、检查已安装的组件，发现 2 处塑翼螺母未卡到未，现场要求整改。 4、要求施工单位分散的组件必须当天固定完成。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间组件分散安装 施工人数早上 7 人，下午 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	