

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 24 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 19-34℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间北屋面组件安装, 组串接线。 2、现场发现生产车间北屋面组串接线与图纸不符, 下发监理通知单一份。 3、检查已安装的组件, 发现 1 处压块螺丝未紧固, 现场要求整改。 4、要求施工单位分散的组件必须当天固定完成。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间组件分散安装 施工人数早上 7 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王超