

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 26 日

天气：多云

星期：二

气温：23-31℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间北屋面组件安装，组串接线。 2、现场发现生产车间北屋面组串接线与图纸不符，要求尽快整改。 3、有工人未正确佩戴安全帽，现场要求正确佩戴安全帽。 4、要求施工单位分散的组件必须当天固定完成，下班前清理屋面施工垃圾。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间组件分散安装 施工人数早上 7 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	