

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 30 日

天气：多云

星期：六

气温：23-32℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带。 2、要求施工单位在吊装作业区域拉安全警示带。 3、安全旁站生产车间屋面组件吊装 4、检查到场逆变器外包装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间组件吊装 10 箱 生产车间南屋面组件安装 逆变器到场 4 台 100kW 施工人数 6 人，管理人员 1 人 吊车一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	