

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 24 日

天气：晴

星期：三

气温：20-31℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到混凝土合格证，确认未 C30。 2、旁站宿舍楼及办公楼交流电缆沟回填，路面浇筑恢复。 3、要求施工单位在施工区域拉安全警示带。 4、检查生产车间南侧交流电缆沟开挖。 5、要求施工人员正确佩戴安全帽。 6、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、宿舍及办公楼交流电缆沟回填，路面恢复 2、并网柜砌筑 3、生产车间南侧交流电缆沟开挖 施工人数 7 人，管理人员 1 人，挖机一台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	