

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 13 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 34/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶915.6KWp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科 技有限公 司。	施工内容及进度 1. 施工工人12人 2. 施工机械: 手推车3辆。 3. 混凝土基座木模具拆模, 木模具清理加固, 木模具安装。 4. 约完成工程总量的12%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔令才	