

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 18 日

星期: ~

天气: 多云

气温: 34/27℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 施工人员 10 人。 2. 施工机械: 吊车 1 台、振动棒 1 个、手推车 3 辆。 3. 混凝土基座浇筑, 基座保养, 基座定位放线, 支架材料吊运。 4. 完成工程总量的 19%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	