

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 19日

天气: 多云
气温: 32/27℃

星期: 二

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 施工人员 10人。 2. 施工机械: 手推车 3辆。 3. 屋面混凝土基座拆模、基座保养, 基座模具加固, 基座定位放线。 4. 完成工程总量的 20%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员		孔令才
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇