

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 20 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 33/27℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                   |                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 正常巡视现场。                           |                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>上海通发<br>能源科技<br>有限公司。 | 施工内容及进度<br><br>1. 施工人员 10 人。<br>2. 施工机械: 手扶车 3 辆, 吊车 1 台, 振捣棒 1 个。<br>3. 屋面混凝土基座浇筑, 基座保养, 基座定位放线。<br>4. 完成工程总量的 21%。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 正常安全施工。                           |                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   | 孔令才                               |                                                                                                                      |
| 记录人: 孔令才                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇         |                                                                                                                      |