

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 35/29℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 上海通发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 施工人员 12人 2. 施工机械: 手推车3辆、电动扳手2个。 3. 屋面混凝土基座拆模, 基座保养, 基座定位放线, 支架开始安装。 4. 完成工程总量的27%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇	