

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 02 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 34/27℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 10 人。 2. 施工机械: 手推车 3 辆, 电动扳手 8 个, 手电钻 2 个。 3. 2-3 号楼屋面支架安装, 支架材料 4 分散。 4. 完成工程总量的 43%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	