

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 07 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 31/25℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 9 人. 2. 施工机械: 吊车 1 台、电动扳手 8 个、手电钻 2 个. 3. 施工内容: 1 号、4 号楼支架吊运, 4 号楼屋面基 座安装, 部分组件吊运至屋面, 支架 材料分散. 4. 完成工程总量的 46%.
其 它 事 项	正常安全施工.	
本日现场监理人员		孔金才
记录人: 孔金才		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇