

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 08 日

天气: 阵雨

星期: -

气温: 32/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 上海通发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 施工人员 9 人 2. 施工机械: 电动扳手 7 只, 手电钻 2 只。 3. 4 号楼屋面支架安装, 因下雨停工半天。 4. 完成工程总量的 46%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	