

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 20 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 30/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	正常巡视现场。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海通发能源科技有限公司	1. 施工人员 11 人。 2. 施工机械: 电动扳手 7 个、手电钻 2 个。 3. 1 号楼支架、组件安装, 2 号楼支架安装, 进场组件抽检。 4. 完成工程的 60%。
其它事项	无	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇。	