

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 24 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 35/25℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 9 人. 2. 施工机械: 电动扳手 7 个, 手电钻 2 个. 3. 施工内容: 3 号楼组件接地跨接线安装, 4 号楼组件安装, 屋面垃圾清理. 4. 完成工程总量的 67%.
其 它 事 项	正常安全施工.	
本日现场监理人员		孔令才
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇