

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 28 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 33/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 9 人 2. 施工机械: 电焊机 1 台、电动扳手 6 个. 3. 3、4 号楼组件安装调整, 4 号楼木桥架安装, 3 号楼逆变器试装. 4. 完成工程总量的 73%.
其 它 事 项	正常安全施工.	
本日现场监理人员		孔令才
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇