

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 02 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 32/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 11 人 2. 施工机械: 电焊机 1 台、电动扳手 6 个. 3. 施工内容: 2 号楼屋面接地网焊接施工, 2、3 号楼组件直流电缆放线, 1 号楼 桥架安装. 4. 完成工程总量的 84%.
其 它 事 项	正常安全施工.	
本日现场监理人员	孔金才	
记录人: 孔金才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	