

监 理 日 志

日期: 2022年09月04日

天气: 多云

星期: 日

气温: 33/25℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员11人。 2. 施工机械: 吊车1台、电焊机1台、电动扳手6件。 3. 施工内容: 2、3号楼组件串线, 4号楼接地网安装, 1号楼桥架安装, 组件接地线安装, 外墙桥架安装。 4. 完成工程总量的88%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇	