

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 06 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 34/27℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 施工人员 11 人 2. 施工机械: 电焊机 1 台、电动扳手 5 个. 3. 施工内容: 1 号楼屋面组件电缆放线, 3 号楼接地网安装, 1 号楼桥架接地线安装, 低压电缆材料进场. 4. 完成工程总量的 93%.
其 它 事 项	正常安全施工.	
本日现场监理人员		孔令才
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇