

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 10 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 33/25℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 6 人。 2. 施工机械: 电焊机 1 台、电动扳手 4 个。 3. 2、3 号楼光伏并网柜安装和接线, 低压交流电缆放线施工, 组件串线安装。 4. 完成工程总量的 97%。
其 它 事 项	正常安全施工。	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	