

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 13 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 34/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 施工人员 7 人. 2. 施工机械: 电焊机 1 台、电动扳手 4 个. 3. 4 号楼组件串线, 3 号楼屋面接地网焊 接施工, 外墙桥架直流电缆放线. 4. 完成工程总量的 98%.
其 它 事 项	1. 正常安全施工. 2. 因监理合同到期, 监理人员按业主要求今天撤 场.	
本日现场监理人员	孔令才	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇	