

监 理 日 志

日期: 2022年 09月 05日

天气: 晴

星期: 一

气温: 34/26℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHGL-ZHJL-JLRZ-

监理工作情况	正常巡视现场.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 施工人员 11 人. 2. 施工机械: 吊车 1 台、电焊机 1 台、电动扳手 6 个. 3. 施工内容: 4 号楼组件串线, 3 号楼接地网安装, 1 号楼桥架安装, 外墙桥架安装. 4. 完成工程总量的 90%.
其它事项	正常安全施工.	
本日现场监理人员		孔令才
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇