

监理日志（ ）

日期：2022 年 05 月 24 日

星期：二

天气：晴

气温：23—29℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位： 现场查看导轨安装情况未完成，材料安装质量因图纸未到没有检查。已汇报业主。 2、联系租房事宜。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员 3 人 查看厂房加固条件，总包与厂家沟通施工事宜。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	