

## 监理日志（ ）

日期：2022 年 06 月 19 日

星期： 日

天气：晴

气温：21—35℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

|                            |                                                         |                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡查施工现场支撑符合设计要求，镀锌层厚度设计变更在协调中；<br>2、协助施工单位悬挂安全月宣传活动横幅。 |                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                    | 施工内容及进度                                                   |
|                            | 江苏华湛<br>电力安装<br>工程有限<br>公司                              | 施工人员 4 人<br>施工部位：组装螺栓，加固 3#厂房檩条支撑 16、17、18 梁 G 轴北侧<br>完成。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。                       |                                                           |
| 本日现场监理工作<br>人员             | 黎建光                                                     |                                                           |
| 记录人：黎建光                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰                                 |                                                           |