

监理日志（ ）

日期：2022 年 06 月 20 日

星期：一

天气：晴

气温：22—35℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查施工现场北部加固完成 G 轴南部搭设施工平台完成 90%，发现没有剪刀撑找施工单位管理人员安排整； 2、与业主沟通项目进度、材料镀锌层设计变更、资料报审等事宜；镀锌层厚度设计院同意用现场材料待出变更（设计院微信回复业主）。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员 4 人 施工部位：G 轴南侧搭设加固施工平台。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	