

监理日志（ ）

日期：2022 年 06 月 21 日

星期： 二

天气：晴

气温：21—36℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查加固 G 轴南部搭设施工平台完成，发现护栏没有做即令其整改完成，计划晚上开始加固施工； 2、下午施工管理人员通知晚上暂停施工，经询问得知签订三方协议问题厂家阻止施工。总包协调中。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 4 人 施工部位：G 轴南侧搭设加固施工平台完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	