

监理日志（ ）

日期：2022 年 06 月 27 日

星期：一

天气：中雨

气温：23—27℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现 3#厂房有漏雨现象，通知施工单位做好记录； 2、3#车间檩条加固工序质量检查验收发现檩条中间连接没有按照电子版图纸设计施工，找总包令其暂停拆除施工平台进行整改消缺。 。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 4 人 施工部位：昨晚 3#厂房 G 轴南侧 7—4 轴加固施工完成，下午檩条加固整改消缺，
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	