

监理日志（ ）

日期：2022 年 07 月 04 日

天气：阴

星期：一

气温：23—29℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、组件安装施工人员进场，与总包管理人员沟通爬梯安全警示牌悬挂事宜； 2、加固施工机械施工平台转动困难维修人员进场修理完成； 3、晚上加固施工进行巡检现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 2+2 人 施工部位：加固 2#厂房北侧 15-17 轴檩条加固完成，9-15 轴斜撑加固；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	