

监理日志（ ）

日期：2022 年 07 月 05 日

天气：中雨

星期：二

气温：23—28℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、组件安装施工人员进场整改消缺 3#厂房导轨安装，导轨总长度、夹具不足、导轨南北方向中间数据不符等问题整改，施工人员未佩戴安全帽明天佩戴齐全； 2、加固施工机械出现故障，维修人员进场修理完成。巡检机械四周未设置警示防护即令其整改消缺完成； 3、晚上加固施工进行巡检现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员 10 人 施工部位：加固 2#厂房南侧 3-4 轴檩条加固完成，4 轴斜撑加固；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	