

监理日志（ ）

日期：2022年 07月 07日

天气：晴

星期：四

气温：20—30℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、组件安装施工人员对 2#厂房支架进行整改消缺，巡检发现爬梯处彩钢瓦损坏即令其整改消缺完成；</p> <p>2、巡检檩条斜撑加固发现施工人员下午未施工，找总包询问情况檩条加固材料不足；</p> <p>3、桥架进场完成，对镀锌层厚度检测符合要求；中压、边压二次进场检查发现部分边压不符合设计要求，即令其不符合部分边压退场。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安 装工程 有限公 司	施工人员 8 人 施工部位：加固 2#厂房南侧 9 轴檩条加固完成，7、11 轴斜撑加固； 2#厂房支架整改消缺；
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	