

监理日志（ ）

日期：2022年07月08日

天气：晴

星期：五

气温：23—34℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1, 2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、组件安装施工人员未佩戴安全帽找总包令其佩戴安全帽；</p> <p>2、巡检檩条斜撑加固发现施工人员下午未施工，剩余檩条加固材料未进场；</p> <p>3、部分导轨夹具进场，对导轨、夹具几何尺寸检查符合要求；</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 6 人 施工部位：组装夹具、桥架，3#厂房支架整改消缺；
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	