

监理日志（ ）

日期：2022 年 07 月 09 日

天气：晴

星期：六

气温：23—36℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现吊装施工人员未戴安全帽吊车四周未设置警示标示找总包令其整改消缺；下通知单一份。 2、巡检檩条斜撑加固施工人员下午开始加固； 3、检查 3#厂房导轨、夹具安装质量发现问题有个别夹具未紧固及缺少螺栓，个别导轨连接缝大于 4mm，找总包进行消缺；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员 8 人 施工部位：2#车间南侧 11 轴紧固完成，吊装组件、桥架、导轨，3#厂房支架整改消缺完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	