

监理日志（ ）

日期：2022年07月10日

星期：日

天气：大雨

气温：23—32℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1, 2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、组件开箱检查外观无损，铭牌正确。 2、巡检檩条加固施工因车间内运料叉车装卸货物加固机械四周安全警示无法设置 3、巡检组件安装发现导轨未连接即找总包令其整改消缺； 4、与业主汇报这几天材料进场及施工情况；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 8 人 因雨室外基本未施工。 施工部位：2#车间南侧 12-14 轴檩条紧固完成，3#厂房桥架分散组件分散；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	