

监理日志（ ）

日期：2022 年 07 月 15 日

星期：五

天气：多云

气温：23—33℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现吊车四周未放置警示标志，即令起整改完成。 2、U 型导轨、电缆、接地扁铁进厂检查，检查发现个别扁钢在运输过程中有磨损，即令总包安排施工人员进行修补。 3、巡检组件安装，发现个别工人有手撑组件现象，即令起改变安装姿势。 4、监督施工人员自检夹具与导轨整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员： 7 人。 施工部位：3#厂房组件安装，电缆、U 型导轨、接地扁铁进厂卸货，吊装。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	