

监理日志（ ）

日期：2022 年 07 月 20 日

星期：三

天气：小雨

气温：20—25℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、今日因天气原因室外无施工。 2、室内并网柜基础电缆沟正常全程在配电室旁站施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员：2 人 。 施工部位：并网柜基础。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	