

监理日志（ ）

日期：2022 年 08 月 11 日

星期：四

天气：阴

气温：24—31℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、早上巡检项目现场无人施工，并网柜、组件和逆变器还未到厂，施工人员因材料未进厂于昨日回家。 2、监理方已联系总包反映此事，并下发工作联系单，请业主单位对现场工作指出指示。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员：0 人。 施工部位：无人施工。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	