

监 理 日 志

日期： 2022 年 06 月 03 日

天气： 阴

星期： 五 气温： 17-22℃

工程名称： 瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、编写监理资料。 2、现场旁站组件吊装，组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		施工人数：4人 1、支架、桁架安装完成100%。 2、支架、导轨紧固调试完成100%。 3、并网柜拼柜完成100%，过路电缆敷设完成100%。 4、下墙桥架安装完成100%。 5、组件吊装完成100%，安装完成20%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杜召栋