

# 监 理 日 志

日期： 2022 年 06 月 04 日

天气： 晴

星期： 六 气温： 17-31℃

工程名称： 瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                |                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、编写监理资料。<br>2、现场旁站组件吊装，组件安装情况 |                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                           | 施工内容及进度                                                                                                                     |
|                            |                                | 施工人数：4人<br>1、支架、桁架安装完成100%。<br>2、支架、导轨紧固调试完成100%。<br>3、并网柜拼柜完成100%，过路电缆敷设完成100%。<br>4、下墙桥架安装完成100%。<br>5、组件吊装完成100%，安装完成40% |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                              |                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                | 梁智豪                                                                                                                         |
| 记录人：梁智豪                    |                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杜召栋                                                                                                     |