

监 理 日 志

日期： 2022 年 06 月 08 日

天气： 晴

星期： 三 气温： 17-31℃

工程名称： 瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、编写监理资料。 2、	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数：4人 1、支架、桁架安装完成100%。 2、支架、导轨紧固调试完成100%。 3、并网柜拼柜完成100%，过路电缆敷设完成100%。 4、下墙桥架安装完成100%。 5、组件吊装完成100%，安装完成100%。 6、桥架安装完成50%。 7、混凝土基础强度达不到设计要求，正在厨具出具整改方案，未施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杜召栋