

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：21~36℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查邹格庄光伏区试验桩成孔质量，发现孔内砂质土层塌落，不能满足打桩要求，要求整改。 2、 已更换螺旋钻孔机施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 华 东 工 程 建 设 管 理 有 限 公 司	1、邹格庄地块进行引孔，试验桩施工。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员5人，打孔机2台，打桩机1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵 张晖	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	