

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 23 日

天气：雨

星期：四

气温：22~29℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查梁家村光伏区场地平整质量。 2、现场跟踪见证试验桩第三方检测。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、梁家村光伏区场地平整。 2、邹格庄光伏区 4#试验桩第三方检测。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员6人，打孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	