

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：19~29℃

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查庙西村光伏区桩基引孔质量，符合图纸及规范要求。 2、现场跟踪见证试验桩第三方检测。 3、验收进场管桩质量，合格证齐全；对管桩进行验收检查，外观、尺寸偏差符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 华东 工程 建设 管理 有限 公司	1、庙西村光伏区桩基引孔。 2、许家院村、小泊子村、大吴家、邹格庄光伏区第三方检测试验桩 7 根。 3、庙西村光伏区进场(300mm*70mm)*6m 管桩 100 根。
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员6人，打孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰