

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 25 日

天气：晴

星期：六

气温：24~36℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视庙西村光伏区桩基引孔、打桩质量，发现部分桩基垂直度不符合规范要求，现场已要求整改，整改后的管桩经检查合格。 2、现场跟踪见证试验桩第三方检测。 3、验收进场管桩质量，合格证齐全；对管桩进行检查，外观、尺寸偏差符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 华 东 工 程 建 设 管 理 有 限 公 司	1、庙西村光伏区桩基引孔、打桩 26 根。 2、南孙家庄光伏区第三方检测试验桩 1 根。 3、梁西村光伏区场地整平。 4、庙西村光伏区进场（300mm*70mm）*6m 管桩 200 根。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员10人，钻孔机2台，打桩机1台，挖掘机2台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	